



## DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS

ITEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO	EMPRESA CONSULTORA	MONTO DEL CONTRATO	MONTO OBLIGADO	SALDO A OBLIGAR	ESTADO DE INFORME
1	Contrato N° 581/2015 - LPN N° 63/2015 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE PPROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO.	CONSORCIO CONTROL - REDINSA	9.557.800.000	7.646.240.000	1.911.560.000	CON INFORME FINAL APROBADO /- PENDIENTE DE APROBACION DE PLANO MUNICIPAL
3	CONTRATO N° 601/2015 - LCO N° 76/2015 - CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA	CONSORCIO T-XYZ	540.488.740	513.464.303	27.024.437	PENDIENTE TRAMITE APROBACION DE CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
4	CONTRATO N° 582/2015 - LCO N° 86/2015 - CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO DE UTI DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO	CONSORCIO T-XYZ	428.201.455	214.100.728	214.100.727	FALTA APROBACION MUNICIPAL Y DE CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
5	CONTRATO N° 61/2012 - CVE N° 06/2012 - CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REFUNCIONALIZACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA	TECNICON S.A.	299.464.000	269.517.600	29.946.400	PENDIENTE PLANILLA FINAL Y APROBACION DE INFORME FINAL